

INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ COMBUSTIBLE

SOCIETE NOUVELLE ACCUMULATEUR NOUR

1152 HAMMAM ZRIBA

ZAGHOUAN

- SHS/SHS

SECURITE GAZ

Nombre de documents	Désignation des documents expédiés
2	Exemplaires à l'adresse ci-dessus.
1	Consigne spécial gaz

Référence du client : SG. 50 819_01.....Date d'émission 14/04/2021.....

Visite effectuée le : 06/04/ 2021..... Par : HASNAOUI Slah.....

Accompagné par Mr : Nizar Ferchichi.....

Reçu par M. Lui-même

Adresse du siège : Megrine Tunis.....

Adresse de l'Etablissement visité : ZRIBA ZAGHOUAN.....

Activité principale :Fabrication des accumulateurs.....

Nom et signature de l'inspecteur

ACT Internationale Apave
Slah HASNAOUI
Ingénieur
Département Prévention Incendie
& Sécurité Gaz.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES INSTALLATIONS VERIFIEES

Nature du gaz - Pressions dans les circuits :

- 300 mbars dans réseau principal.

A) Emplacements des compteurs

- Dans un local indépendant à l'entrée de l'établissement.

B) Gaines pour tuyauteries gaz.

- Fourreaux aux traversées des cloisons et à l'émergence au sol.

C) Installations des tuyauteries et de leurs accessoires

- Acier en élévation.
- Polyéthylène enterrée.

D) Installations des appareils

- Atelier de production.

Nota : Notre vérification n'a porté que sur les Installations ci-dessus, si d'autres Installations existent, veuillez nous les signaler.

ESSAIS D'ETANCHEITE ET ESSAIS DIVERS

(Conditions d'essais - Résultats - Observations - Essais Divers)

- Mettre l'ensemble des installations sous les pressions de distribution et de service respectivement 300mbar et 21mbars, et assurer le contrôle au moyen de manomètre digital de 2000mbars de calibre pour des durées supérieures à 15mn de stabilisation et d'étanchéité,

RESUME DES OBSERVATIONS

- Les installations ont soumis des modifications et des interventions anarchiques mettant le réseau en non-conformité (A revoir en urgence et nous consulter lors de la remise en état)
- Le bâtiment en lui-même est mal aéré : Prévoir l'aération basse au moyen des ouvertures protégées par du grillage à mailles fines et l'aération haute à travers des chapeaux chinois au niveau de la toiture.
- Protéger les tronçons en polythène découvert par de la maçonnerie et du sable.
- Signaler bien en évidence les différentes vannes à gaz.
- Installer des manomètres de 600 mbars de calibre au niveau de chaque utilisation d'appareil.